

Retningslinier for leverance af elementer fra PL Beton a/s

Leveranceplanlægning:

Under henvisning til Betonelementforeningens Salgs- og leveringsbetingelser pkt. 3, skal leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter foreligge inden produktionsplanlægningens start.

For at sikre rettidig og gnidningsfri leverance ønskes på vedlagte skema noteret modtagerækkefølge af elementerne, montagetakt samt montagetidspunkt. Det udfyldte skema bedes sendt til PL Beton senest 3 uger før montage-start.

Placeringen af de enkelte elementer i læsset er ofte betinget af elementernes geometri og størrelse etc., hvorfor vi forbeholder os friheden til at opbygge læsset herefter.

Kørselsbestillingen skal bekræftes senest kl. 10.00, 2 hverdage før leveringsstart. Ved senere bekræftelse, er det ikke altid muligt at overholde de ønskede leveringstider.

PL Beton forbeholder sig ret til forhandling om klokkeslet og leveringsfrekvens, under hensyn til fabrikkens læsekapaciteter ved de enkelte kraner, vognkapaciteter eller andre forhold, der kan vanskeliggøre den ønskede leveringstakt.

Fabrikken er lukket for udkørsel af elementer i ugerne 28, 29, 30 og 52.

Kørsel med lange/brede elementer:

Lange og brede vogntog kræver polititilladelse. For disse vogntog er der i nogle politidistrikter begrænsninger i de perioder, hvor vognene må færdes på offentlig vej.

Der er ligeledes begrænsninger i færdslen i tåget og usigtbart vejr og i glat føre.

Kørsel med lange/brede elementer skal foregå med specialvogne. Da antallet af disse vogne er begrænset, er det vigtigt, at reservation foretages senest 3 uger før det planlagte montagetidspunkt.

Læssenes størrelse:

PL Beton's tilbud er baseret på levering i fulde læs af ca. 25 tons, med mindre levering af dellæs er bekræftet i ordrebekræftelse.

for afsætning af elementvogne er bæredygtigt, samt at kørevejen er egnet til kørsel med lastvognstog og sætevogne.

For at undgå ventetid/extratrucking anbefaler vi, at der under montagekranen altid er plads til minimum 2 elementvogne.

Læssemateriel:

Strøer og afstivningsmateriel m.v., der er med læsset, bedes efter aflæsning af elementerne anbragt på de tomme vogne, så materiellet kommer retur. Eventuelt manglende materiel vil blive debiteret.

Med mindre andet er specielt aftalt, er der ikke inkluderet levering eller udlån af montagegrej i PL Beton's leverance.

Ventetid:

I vort tilbud er inkluderet en aflæssetid på max. 1 time pr. læs. Samlet ventetid og aflæssetid udover 1 time debiteres kunden.

Levering op til eventuelle spærretider medfører ofte ventetid udover 1 time.

Ændringer i leverance:

Ønskes der foretaget ændringer i montagerækkefølge eller montagetidspunkter bedes det meddelt os i så god tid som muligt.

Da produktionen tilrettelægges efter de modtagne leveringsrækkefølger kan en ændring i montagerækkefølgen medføre at aftalte leveringstider ikke kan overholdes.

Ved montagestop på byggepladsen bedes vor kørselsafdeling underrettet omgående, således at omkostningerne begrænses mest muligt.

Såfremt ændringer eller montagestop medfører ekstra udgifter, vil vi tillade os at videreføre disse.

Reklamationer:

Eventuelle synlige fejl eller beskadigelser af leverede elementer bedes påtalt ved leveringen.

Aftale om udbedring af fejl eller skader, herunder tidspunkt for udbedring, udbedringsmetode og omfang samt ansvarsfordeling, må træffes med os inden arbejdet iværksættes.