

Montagebetingelser for PL Beton a/s

Med mindre andet udtrykkelig er nævnt i vort tilbud gælder følgende for udførelse af elementmontager.

Tilbudet omfatter:

- a) Afsætning af detaillinier efter landinspektør hoved-afsætninger.
- b) Montagelønninger.
Montagekran med normale underlagsplader for støtteben. Normale løftestropper, løfteåg og løftegrej.
- c) Elementstøtter for facade- og vægelementer og for ikke-indspændte søjler, samt underlagsplader etc. til opklodsning af elementerne i rette højde.
- d) Understøbning under facade- og vægelementer samt tilstøbning om indspændte søjler.
Understøbning af huldæk og vederlag inklusive nødvendig armering.
- e) Fjernelse af løftebøjler i elementer i nødvendig omfang.
- f) Reparation af montage- og transportskader og udsætning af synlige fuger, inserts og løftehuller etc. klar til spaltning.
Synlige fuger på dækunderside renses for gennemløbet betonslam, men evt. fyldning eller spartling er ikke inkluderet.

Følgende ydelser er inkluderet i PL Beton a/s's tilbud i det omfang de fremgår af de statiske beregninger og tilbudsmaterialet.

- g) Forankring af facade- og vægelementer til fundament eller underliggende element.
- h) Levering og montering af løse beslag, inklusive bolte og skiver.
- i) Udstøbning, inklusive eventuel armering i lodrette vægsamlinger med forskydningsdåse.

Ydelser udover ovennævnte er ikke inkluderet i PL Beton a/s's pris, bl.a. kan nævnes:

- Blivende afspærring ved trapper, dæk- og tagkanter.
- Blivende afdækning af huller i etage- og tagplader.
- Boring af drænhuller i etageplader.
- Tilstøbning af installationsudsparinger.
- Eventuelle puds- og afretningslag på etagedæk og tagplader.

- 1) Bygnings hovedlinier skal være etableret og afsat på faste galger eller fundamenter før montagestart.
- 2) Montagen skal kunne udføres i én omgang og kunne foregå uhindret.
- 3) Hvor gulve ikke er udført, skal der være støbt fundamenter for fastgørelse af elementstøtte til sikring af elementer mod væltning under montage
- 4) Eventuelle myndighedskrav for rådighed over vejarealer under montagen skal være opfyldt.
- 5) Arbejdsområderne skal være plane og befæstede uden opgravninger i færdselsarealer for personer, kraner og lastbiler. Der skal være kørefaste veje fra offentlig vej til montagestedet med nødvendig bredde for lastbiler og kraner, også i sving og indkørsler.
Ved etagebyggeri skal der være frie og faste vejarealer for kran og biler langs alle bygningsfacader og gavle. Ved industribyggeri skal der være fri og kørefast belægning overalt inde i bygningen.
- 6) Der skal være nødvendig plads for af- og tilrigning af kran, således at arbejdet kan foregå uden gener fra luftledninger etc.
- 7) PL Beton a/s udfører kun sikkerhedsforanstaltninger for egne montører og kun i montageperioden.
- 8) El- og vandforsyning stilles vederlagsfrit til rådighed. Der kræves 3 x 380 V, 25 Amp. tilslutningsmulighed i områder, hvor svejsning skal finde sted.
- 9) Toilet og vaskeindretninger stilles vederlagsfrit til rådighed for PL Beton a/s's montører m.fl. i og udenfor normal arbejdstid, alt i henhold til arbejdstilsynets regler og forskrifter.
- 10) Bygherren skal tegne en All-risk forsikring, der dækker såvel nybyggeri som evt. andre bygninger på byggepladsen og gælder fra montagestart til udløb af garantiåret.
- 11) Det skal være muligt for PL Beton a/s at overholde Betonelement-foreningens vejledning *Transport og montage af betonelementer* samt Arbejdstilsynets forskrifter.

Løvrigt er montagetilbudet afgivet med Entreprenørforeningens forbehold.

Da PL Beton a/s er ansvarlig for sikkerheden ved montagen på byggepladsen, må afstivninger og støtter med videre kun fjernes af vort montagehold eller efter skriftlig tilladelse fra vor projektleder.

Følgende forudsætninger gælder for PL Beton a/s's tilbud: